

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU / ROZRUCHU KURTYN POWIETRZNYCH

Data:

Numer:

1	OBIEKT:	2	ZGŁASZAJĄCY / INSTALATOR:
Nazwa i Adres:		Nazwa i Adres:	
Nazwa:		Nazwa:	
Ulica:		Ulica:	
Miasto:		Miasto:	

3	KURTYNA				
3.1	Podstawowe Dane	Typ:	Numer Seryjny:	Oznaczenie:	Lokalizacja:

4	SEKCJA FILTRÓW				
4.1	Filtr Wstępny	Rodzaj	Wykonane czynności	Stan	Poprawność Zamontowania
					[TAK NIE]

5	SEKCJA WENTYLATORÓW					
5.1	Silniki wentylatorów	Prąd		Moc	Wydatek	Poprawność Działania
		Znamionowy	Rzeczywisty			
		[A]	L1 [A]	[kW]	4500 [m3/h]	[TAK NIE]

6	SEKCJA NAGRZEWNICY								
6.1	Nagrzewnica Elektryczna	Prąd			Moc	Poprawność Podłączenia		Poprawność Działania	
		Rzeczywisty							
6.1.1	Grzałki (max st. Grzania)	L1	L2	L3 [A]	[kW]	[TAK	NIE]	[TAK	NIE]

6.2	Nagrzewnica Wodna / Glikolowa	Media	Moc	Rodzaj	Poprawność Zamontowania		Poprawność Działania	
		/ [°C]	[kW]					
6.2.2	Siłownik zaworu				[TAK	NIE]	[TAK	NIE]
6.2.3	Zewnętrzny termostat pomieszczeniowy				[TAK	NIE]	[TAK	NIE]

7	AUTOMATYKA						
7.1	Automatyka	Rodzaj		Poprawność Zamontowania		Poprawność Działania	
7.1.1	Sterownik			[TAK	NIE]	[TAK	NIE]
7.1.2	Czujnik Drzwiowy			[TAK	NIE]	[TAK	NIE]

8	UWAGI

INSTALATOR oświadcza, że osoba przeprowadzająca rozruchy zapoznana się z dokumentacją techniczną urządzeń oraz posiada niezbędne uprawnienia w zakresie instalacji i eksploatacji zgodnie z Dz. U. 1998 Nr 59 poz. 377.

9	PODPISY:	
Serwis:		Zgłaszający:
Pieczętka:		Pieczętka: